

TABELLA ATTIVITA'

N. ATTIV.	ATTIVITÀ	IMPORTO		INIZIO	FINE	DURATA GG.	
		EURO	%			LAV.	TOT.
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	275,00	0,15%	04/01/2016	04/01/2016	1	1
2	OPERE MURARIE	78.397,08	41,48%	05/01/2016	29/04/2016	81	115
3	IMPIANTO ELETTRICO	38.350,00	20,29%	28/01/2016	12/02/2016	12	15
4	IMPIANTO IDRAULICO	7.419,00	3,93%	02/02/2016	17/02/2016	12	15
5	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	10.776,00	5,70%	25/02/2016	10/03/2016	10	14
6	OPERE IN FERRO	2.445,00	1,29%	10/03/2016	18/03/2016	4	8
7	RIMOZIONE INFISSI	4.198,40	2,22%	10/02/2016	17/02/2016	6	7
8	SERRAMENTI	27.697,06	14,65%	28/04/2016	13/05/2016	12	15
9	PITTURAZIONI	19.452,13	10,29%	23/04/2016	21/05/2016	8	28